



SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 4171 DEL 14 settembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VEICOLARE, PEDONALE E CICLOPEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 CUP C57H18001860004 – CIG 784138104F – MODIFICA PROGETTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 comma 2 D.LGS. 50/2016 – CUP C57H18001860004 – CIG Z492AD04BF SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE A SALDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.

Richiamate:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell'art. 155 D. Lgs. N. 267/200 e dell'art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata apportata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata apportata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i..
7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.

8. la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.
9. la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l'integrazione degli obiettivi di settore 2020.

Vista la delibera di G.C. n. 94 del 15 novembre 2018, riguardante l'approvazione dello studio di fattibilità relativo alla riqualificazione della viabilità veicolare, pedonale e ciclopedonale del territorio comunale per un importo complessivo dei lavori pari a €450.000,00.

Vista la determinazione n. 4027 del 29 gennaio 2019 con la quale si determinava di affidare direttamente, previa valutazione comparativa di più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, i servizi tecnici per l'espletamento delle seguenti prestazioni: progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità delle opere, certificato di regolare esecuzione relative ai lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019, al Geom. Mauro Sala con studio professionale in Liscate – Via Roma n. 11, C.F. SLAMGV75P13C523Z – P.I. 06205780965, per un importo pari a €11.421,14, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 25,00% oltre contributo previdenziale e iva

Vista la delibera di G.C. n. 16 del 18 marzo 2019 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019 presentato dal Geom. Mauro Sala in data 18 marzo 2019 prot. com.le n. 4299.

Vista la determinazione n. 6007 del 21 marzo 2019 con la quale si determinava:

- 1) di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019;
- 2) di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16 e Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 per le motivazioni espresse in premessa;
- 3) di dare atto che le ditte da invitare sono state scelte a seguito di avviso esplorativo tramite indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16 e Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e a seguito di sorteggio pubblico durante il quale sono stati estratti n. 15 operatori economici;
- 4) di dare atto che l'elenco delle ditte invitate verrà reso pubblico unitamente all'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16;
- 5) di aggiudicare l'appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 6) di provvedere all'indizione della procedura negoziata mediante l'invio della lettera di invito alla procedura tramite piattaforma di intermediazione telematica denominato Sintel, quale strumento telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l'Azienda Regionale Arca spa, mediante la quale verranno esperite le procedure di gara.

Premesso che:

1) con lettera del 21 marzo 2019 prot. com.le n. 4534 sono stati invitati a presentare la propria offerta i seguenti operatori economici:

- 1) P.I.C.A.
- 2) GF STRADE SRL
- 3) Prometeo Plus Soc. Coop.
- 4) Di Murro Francesco srl
- 5) IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.
- 6) ICAM S.R.L.
- 7) IACCARINO IMMOBILIARE S.R.L.
- 8) VIMA SRL
- 9) ICA STRADE
- 10) PORFIDI DELL'ISOLA SRL
- 11) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
- 12) B.P.D. LAVORI SRL
- 13) EDIL SAGGESE SRL
- 14) TECNO EDIL PROJECT
- 15) LE.CO.GEN. S.R.L.

2) le società sopraelencate sono state invitate a presentare l'offerta entro le ore 14.00 del giorno 4 aprile 2019;

3) le modalità di partecipazione alla procedura negoziata sono stabilite nella lettera di invito;

4) entro la data di scadenza, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono pervenute le seguenti offerte:

N	Concorrente	Protocollo Sintel Data di presentazione
1	CME Consorzio Imprenditori Edili (P.I. 00916510365) Forma singola	1554301023883 3 aprile 2019
2	P.I.C.A. SRL (P.I. 01623390836) Forma singola	1554374129689 4 aprile 2019

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 6011 del 12 aprile 2019 con la quale si determinava di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019 presso il Comune di Vignate, a CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena - Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ha ottenuto un punteggio pari a 92,39 e per un importo determinato in **€ 377.005,51** al netto dello sconto offerto in sede di gara pari all'8,13% comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva per complessivi € 441.363,65 così determinato:

	OGGETTO	Importo
	Lavori a base di gara	
1)	Importo lavori di manutenzione straordinaria	€ 237.453,32
2)	Importo Opere di Urbanizzazione primaria	€ 90.271,45
3)	Importo lavori abbattimento BB.AA.	€ 43.058,34
a)	Importo al netto del ribasso di gara pari a 8,13%	€ 370.783,11

d)	Oneri della sicurezza	€ 6.222,40
e)	Importo di contratto	€ 377.005,51
	IVA 22% su voce 1 + d	€ 53.608,66
	IVA 10% su voce 2	€ 9.027,15
	IVA 4% su voce 3	€ 1.722,33
	sommano	€ 441.363,65

Vista la determinazione n. 4027 del 29 gennaio 2019 con la quale si determinava di affidare direttamente, previa valutazione comparativa di più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, i servizi tecnici per l'espletamento delle seguenti prestazioni: progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità delle opere, certificato di regolare esecuzione relative ai lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019, al Geom. Mauro Sala con studio professionale in Liscate – Via Roma n. 11, C.F. SLAMGV75P13C523Z – P.I. 06205780965, per un importo pari a €11.421,14, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 25,00% oltre contributo previdenziale e iva

Vista la determinazione n. 4116 del 20 maggio 2019 con la quale si determinava di definire l'adeguamento del corrispettivo professionale delle prestazioni occorrenti alla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, pedonale e ciclopedonale del territorio comunale, che consta nel relativo differenziale di importo delle opere stimato ed effettivamente progettato, nella categoria Infrastrutture per la mobilità (valore opere stimato €. 300.000,00 / valore opere progettato €. 409.817,82, che determina un differenziale di corrispettivo professionale a favore del Geom. Mauro Sala di €. 2.932,28, oltre contributo previdenziale 4% e oneri fiscali 22%.

Visto il contratto d'appalto sottoscritto tra il Comune di Vignate e il CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa in data 23 maggio 2019 al n. 2/2019 di rep.

Vista la determinazione n. 4157 del 22 luglio 2019 con la quale si disponeva l'approvazione del 1° stato d'avanzamento dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti a tutto il 17 luglio 2019 lavori per un valore di € 188.203,12 al lordo del ribasso d'asta del 8,13%, del libretto delle misure n. 1, del registro di contabilità n. 1, del sommario del registro di contabilità n. 1, del certificato di pagamento n. 1, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ammontante a € 108.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 22% e del certificato di pagamento n. 2, relativo alle opere di urbanizzazione primaria, ammontante a € 66.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 10%.

Vista la determinazione n. 4229 del 25 novembre 2019 con la quale si disponeva:

- 1) DI APPROVARE il progetto delle opere di modifica progettuale al progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019, approvato dalla G.C. con atto n. 16 del 18/03/2019, per come redatto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori – Geom. Mauro Sala, e pervenuto in data 21/11/2019 e registrato al protocollo n. 18070, costituito dagli elaborati di seguito individuati:
 - ✓ Relazione opere di modifica progettuale;
 - ✓ Atto di sottomissione;
 - ✓ Computo metrico estimativo opere di modifica progettuale;

✓ Analisi prezzi opere di modifica progettuale

che prevedono un importo netto per opere di € 17.061,57 comprensivi degli oneri alla sicurezza, oltre a oneri fiscali e che detta somma rientra nella disponibilità del quadro economico del progetto esecutivo per come approvato dalla G.C. con atto n. 16 del 18/03/2019, da cui discende il progetto delle opere di modifica progettuale trattato;

- 2) DI DARE ATTO che il provvedimento, costituisce approvazione progettuale delle opere di modifica progettuale, nonché atto di affidamento delle opere stesse, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 al soggetto contraente del contratto principale, Soc. CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365, per un importo netto di € 17.061,57, comprensivi degli oneri alla sicurezza, per complessivi € 20.235,64 così determinati:

a)	Abbattimento barriere architettoniche importo al netto del ribasso di gara pari a 8,13%	€ 3.219,31
b)	Lavori di manutenzione straordinaria al netto del ribasso di gara pari a 8,13%	€ 13.842,26
	Sommano	€ 17.061,57
	iva 4% su voce a)	€ 128,77
	iva 22% su voce b)	€ 3.045,30
	Totale	€ 20.235,64

- 3) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 al soggetto contraente del contratto principale, CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365, l'esecuzione dei lavori, per un importo netto di €17.061,57, comprensivi degli oneri alla sicurezza, per complessivi € 20.235,64 così determinati:

a)	Abbattimento barriere architettoniche importo al netto del ribasso di gara pari a 8,13%	€ 3.219,31
b)	Lavori di manutenzione straordinaria al netto del ribasso di gara pari a 8,13%	€ 13.842,26
	Sommano	€ 17.061,57
	iva 4% su voce a)	€ 128,77
	iva 22% su voce b)	€ 3.045,30
	Totale	€ 20.235,64

Vista la determinazione n. 4184 del 23 settembre 2019 con la quale si disponeva l'approvazione del 2° stato d'avanzamento dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti a tutto il 16 settembre 2019 lavori per un valore di € 324.117,61 al lordo del ribasso d'asta del 8,13%, del libretto delle misure n. 2, del registro di contabilità n. 2, del sommario del registro di contabilità n. 2, del certificato di pagamento n. 3, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ammontante a € 85.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 22% e il certificato di pagamento n. 4, relativo alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, ammontante a € 42.800,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 4%.

Vista la determinazione n. 4124 del 15 giugno 2020 con la quale si disponeva l'approvazione dello stato avanzamento n. 3 pari al finale dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l'anno 2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti a tutto il 22 gennaio 2020 lavori per un valore di € 422.166,85 al lordo del ribasso d'asta

dell'8,13% e il 5° certificato di pagamento, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, ammontante a nette € 75.905,42 al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva pari al 22% emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020, il certificato di pagamento n. 6, relativo alle opere di urbanizzazione ammontante a € 11.145,07 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 10%, emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020 e il certificato di pagamento n. 7, relativo alle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, ammontante a € 3.246,26 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 4%, emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020, documenti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante.

Vista la determinazione n. 4140 del 6 luglio 2020 con la quale si disponeva l'approvazione della relazione sul conto finale predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Mauro Sala e trasmessa al protocollo comunale in data 9 giugno 2020 al n. 8385.

Visto:

1) contratto principale:

- il verbale di consegna provvisoria in data 13 maggio 2019;
- il verbale di consegna definitiva in data 27 maggio 2019;
- il verbale di fine dei lavori in data 9 novembre 2019;

2) modifica progettuale:

- incremento tempo d'esecuzione a seguito di approvazione della modifica progettuale pari a 15 giorni;
- il verbale di fine dei lavori in data 22 gennaio 2020;

tutti agli atti di questo Ente.

Accertato che l'aggiudicatario ha sottoscritto gli atti contabili senza nulla eccepire.

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art.102, del D.lgs.n.50/2016, che prevede lo svincolo delle ritenute di garanzia dell'0,5% dell'importo contrattuale (art. 30, comma 5bis, del d.lgs.n. 50/2016) di importo pari ad €1.970,34 oltre Iva di legge, presentato dal geom. Mauro Sala in data 3 agosto 2020 prot. Com.le n. 11569.

Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento, come risulta dalla relazione della D.L..

Considerato che relativamente alle assicurazioni previdenziali ed assistenziali, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inoltrare giusta comunicazione circa la verifica degli adempimenti di competenza della Soc. CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa allo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CASSA EDILE e in data 16 giugno 2020 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa.

Preso atto che il Direttore dei Lavori ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva di tutte le imprese subappaltatrici individuate dalla Soc. CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa e autorizzate dall'Ente.

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di **"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' VEICOLARE, PEDONALE E CICLOPEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019"**, predisposto dal Geom. Mauro Sala presentato in data 3 agosto 2020 prot. com.le n. 11569;
- 2) di dare atto che il collaudo prevede lo svincolo delle ritenute di garanzia dell'0,5% dell'importo contrattuale (art. 30, comma 5bis, del d.lgs.n. 50/2016) di importo pari ad €1.970,34 oltre Iva di legge;
- 3) di liquidare e pagare alla Società CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365 la somma di € 2.315,64 iva inclusa mediante atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di contabilità;
- 4) di dare atto che la somma di € 2.315,64 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - ✓ per € 546,33 al cap. 4901/001 B.P. 2019 imp. 452 assunto con determinazione n. 6011/2019;
 - ✓ per € 240,64 al cap. 4500/000 B.P. 2019 imp. N. 453 assunto con determinazione n. 6011/2019;
 - ✓ per € 1.528,65 al cap. 4901/001 B.P. 2020 imp. 470 assunto con determinazione n. 4128/2020;
- 5) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di cui al punto 3, su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente esclusivamente alla CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365 e per la somma di €1.970,34, oltre iva di legge;
- 6) di disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza assicurativa emessa da Amissima Assicurazioni Ag. Di Milano n. 69/02/803740561 per un importo pari a € 18.850,28;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- 10) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Balconi;
- 11) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni di tipo criminale, si informa che il pagamento della somma derivante dalla presente richiesta potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su conto da indicare in fattura come dedicato a tale scopo;
- 12) di dare atto che la somma sarà liquidata senza ulteriore atto determinativo, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per regolare esecuzione dal responsabile del servizio;
- 13) di confermare come all'intervento di che trattasi, siano stati assegnati:
- CIG: 784138104F per il contratto principale
 - CIG: Z492AD04BF per le opere di modifica progettuale
 - CUP: C57H18001860004
- 15) di trasmettere il presente provvedimento:
- ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vignate, 14 settembre 2020

IL RESPONSABILE Del SETTORE
(f.to Geom. Massimo Balconi)

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 ~~PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte~~

Data 14/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.